■浄化槽設置完了に伴う提出書類チェックリスト

〇提出部数

合併処理浄化槽設置完了届　1部（原村長宛て）

〇添付書類

1	浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し	
2	浄化槽設置に係る費用の領収書の写し	
3	登録浄化槽管理票（C票）	
4	浄化槽設置完了に伴うチェックリスト（浄化槽法第5条関係）	
5	維持管理に関する誓約書	
6	住民票の写し**（補助金申請している場合のみ）**	
7	浄化槽法定検査依頼書の写し	
8	工事写真　①着工前（設置位置・高さの明示、丁張り）	
9	工事写真　②根伐・床付（一次掘削）	
10	工事写真　③採石基礎・ランマー転圧（H=100以上）	
11	工事写真　④コンクリートベース配筋（D10以上＠200）	
12	工事写真　⑤ベースコンクリート打設・養生（H=150以上）	
13	工事写真　⑥浄化槽据付・位置決めレベル確認	
14	工事写真　⑦水張り漏水・水平確認	
15	工事写真　⑧埋め戻し・水締め（砂詰・良質土確認）	
16	工事写真　⑨上部スラブ打設	
17	工事写真　⑩送風機取付け（基礎・配管ジョイント）	
18	工事写真　⑪浄化槽本体搬入（本体、本体型式、搬入状況）	
19	その他村長が必要と認める書類	

※完了後30日以内までに原村に提出。補助金申請者の場合は、完了後30日以内かつ交付決定のあった日の属する年度の2月15日まで。

2　工事完了報告書　　1部　　設置完了後30日以内

3　浄化槽使用開始報告書　　1部　　設置完了後30日以内

■排水処理施設設置完了に伴う提出書類チェックリスト

〇提出部数

排水処理施設設置完了届　1部（原村長宛て）

〇添付書類

1	付近見取り図（案内図）	
2	敷地内の建築物及びトレンチの配管図及び配置図	
3	トレンチ設置に係る費用の領収書の写し	
4	住民票の写し**（補助金申請している場合のみ）**	
5	工事写真　①床堀（深度・掘削幅）	
6	工事写真　②上部・底部土砂混入防止装置（不織布、ﾈｯﾄｼｰﾄ、止水ｼｰﾄなど）	
7	工事写真　③有孔管敷設	
8	工事写真　④有孔管回り砂・採石充填	
9	工事写真　⑤検水井設置（深度、下部遮水シート、口径）	

※完了後30日以内までに原村に提出。補助金申請者の場合は、完了後30日以内かつ交付決定のあった日の属する年度の2月15日まで。